

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	ดำเนินการแล้ว	๒,๐๐๐	๓๖๐	๑,๖๔๐	สำนักปลัด	๑๘ มี.ค. ๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน การบริหารงานบุคคลและ การรักษาวินัย	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริต	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๒,๑๔๕	๗,๘๕๕	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ให้แก่บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	๔๐๕,๐๐๐	๓๙๙,๔๒๐	๕,๕๘๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๖๐	๔,๑๔๐	กองคลัง	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	กองคลัง	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กองคลัง	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๘	โครงการออกสำรวจภาษี ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖
๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติด	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ มี.ย. ๖๗
๑๐	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๒๕	๑๗,๙๗๕	สำนักปลัด	๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗
๑๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๒ - ๑๖ เม.ย. ๖๗
๑๒	โครงการฝึกอบรมป้องกัน อัคคีภัย	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๑๓	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้าและหมอก ควัน	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ - ๒๙ ก.พ. ๖๗
๑๔	โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ หมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ พ.ค ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็ก	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๓ ม.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖	โครงการเสริมสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการ จัดการศึกษา	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๗
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๒,๔๕๘,๒๐๐	๒,๑๘๙,๕๓๒	๒๖๘,๖๖๘	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖
๑๙	โครงการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินฯ	ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗
๒๐	โครงการทำหมันสุนัขและ แมว	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๒๖,๔๙๕	๓,๕๐๕	กองสาธารณสุขฯ	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและ โรคติดต่อ ฯลฯ	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	๖,๒๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๓,๒๐๐	๒๖,๘๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๓	โครงการรณรงค์การจัดการ ขยะ	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๙๐	๒๑๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๕	โครงการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราช นารี	ยกเลิกโครงการ	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๒๖	โครงการอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๗	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาสุนัข	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๐๐	๘,๙๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๘	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๙	โครงการพัฒนาอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๐	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวังหมี่	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๓,๗๖๐	๑๖,๒๔๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๑	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว ตำบลวังหมี่	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๐	๔๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สตรีตำบลวังหมี่	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๓๐๐	๑๙,๗๐๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๔	โครงการให้การช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของอปท. ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (สำนักปลัด)	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๐,๘๒๐	๙,๑๘๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๓๖	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐๐	๒๙,๗๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๗	โครงการมีคฤหะที่น้อย	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๘๔	๔,๔๑๖	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลวังหมี่	ดำเนินการแล้ว	๒๓๐,๐๐๐	๑๘๔,๑๗๐	๔๕,๘๓๐	สำนักปลัด	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗
๓๙	โครงการรอบต.สัญจร	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๒๒,๙๕๐	๓๗,๐๕๐	สำนักปลัด	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม สตรีแม่บ้าน	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๗
๔๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก นักเรียนและเยาวชน	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๙๐	๑๑๐	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน กายยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๖๔๔.๓๕	๓๕๕.๖๕	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗
๔๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับ จังหวัด	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๔๔	โครงการเข้าร่วมวันฉลอง แห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๔๕	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชน	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๔๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๖๑	๓๙	กองการศึกษาฯ	๑๕ พ.ย. ๖๗
๔๘	โครงการเทศกาลของดีวัง หมี่	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๒,๘๐๐	๔๗,๒๐๐	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗
๔๙	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมการ ท่องเที่ยวชุมชน	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๗
๕๐	โครงการส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกใหม่	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๕๑	โครงการปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๕๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ดำเนินการแล้ว	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๙,๘๔๓.๓๓	๑๒๙,๘๔๓.๓๓	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗
๕๓	โครงการรักษาน้ำ รักษา แผ่นดิน	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ เม.ย. ๖๗ - ๑ ก.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ย. ๖๗
๕๕	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๖	โครงการต่อเติมอาคารจอด รถ อบต.วังหมี	ดำเนินการแล้ว	๔๗๖,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในอบต.วังหมี	ดำเนินการแล้ว	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง หมี หมู่ที่ ๑ (สายหน้าซอย ผู้ช่วยดำ)	ดำเนินการแล้ว	๘๕,๐๐๐	๘๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๙	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านวังหมี หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านคลองใบพัด หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว	๓๑๗,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองสะท้อน หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสาวเอ้ หมู่ที่ ๖	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ เนิน หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านตา เปลี่ยว)	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านทำน้ำซับ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว	๓๑๗,๐๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการแล้ว	๓๑๗,๐๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการแล้ว	๓๕๙,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อุบลพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๔,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านพยุหมีตร หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการแล้ว	๓๑๗,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านคลองปลา กั้ง หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการแล้ว	๓๑๗,๐๐๐	๓๐๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ พร้อมบดทับแน่น บ้าน บุกระทิง หมู่ที่ ๑๗	ดำเนินการแล้ว	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๕,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๑	โครงการก่อสร้างถังประปา ทรงกลมแป้น บ้านคลอง นกแก้ว หมู่ที่ ๑๘	ดำเนินการแล้ว	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวังศิลา หมู่ ที่ ๑๙	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗


ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ยางงามพัฒนา หมู่ที่ ๒๐	ดำเนินการแล้ว	๒๙๒,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน วังไผ่ทอง หมู่ที่ ๒๑ (ซอย ตาโก - จันทิมา)	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทรัพย์ทวีคุณ หมู่ที่ ๒๒	ดำเนินการแล้ว	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติก (Asphalt concrete) บ้าน วังหมี่ หมู่ที่ ๑ (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านท่าวังไทร หมู่ ที่ ๒ (สายทางป่าชุมชนบ้าน ท่าวังไทร) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗


ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ท่าวังไทรหมู่ที่ ๒ (สายทาง ซอยบ้านตาอ้วน) (เงิน สะสม)	ดำเนินการแล้ว	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน คลองใบพัด หมู่ที่ ๓ (สาย ทางถนนภายในหมู่บ้าน) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบุ เนิน หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านตา เปลี่ยว) ช่วงที่ ๑ (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๑	โครงการวางท่อประปา พีวีซี (บ้านทำน้ำซับ หมู่ที่ ๘) (เงิน สะสม)	ดำเนินการแล้ว	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๔๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายบ้านทำน้ำซับ ม. ๘- บ้านวัง หมี ม.๑) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๗๙,๐๐๐	๗๘,๗๐๐	๓๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โคกสันติสุข หมู่ที่ ๙ (สาย ทางซอยบ้านผู้ใหญ่) (เงิน สะสม)	ดำเนินการแล้ว	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบุ เจ้าคุณ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๑ (คุ่มเนินใหญ่) ช่วงที่ ๒ คุ่ม เนินใหญ่ซอยหลัง ไร่ธัญ พร (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน อุบลพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (สาย ทางคุ่มตะวันแดง) (เงิน สะสม)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านบุกระทิง หมู่ ที่ ๑๗ (สายทางบ้านหนู แดง) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน คลองนกแก้ว หมู่ ที่ ๑๘ (สายทางหนองช้างตาย หมู่ ที่ ๑๗ - หมู่ที่ ๑๘) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม ซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำ คสล.บ้านวังศิลา หมู่ที่ ๑๙ (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน วังไผ่ทอง หมู่ที่ ๒๑ (สาย ทางซอยบ้านผู้ใหญ่) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน ทรัพย์ทวีคุณ หมู่ที่ ๒๒ (สายทางถนนรอบอ่างเก็บ น้ำบ้านสัน กำแพง) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๙๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน ทรัพย์ทวีคุณ หมู่ที่ ๒๒ (สายทางถนนรอบอ่างเก็บ น้ำบ้านสัน กำแพง) (เงินสะสม)	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายภควัฒ์ ตรีอุทัย)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........
(นายสำเริง รักษา)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่